

Protokoll

fört vid styrelsemöte i Fågleboda Fiber ek förening

torsdag den 4/12 på Brunnsängen, Kyrkhult

Närvarande: Jan-Anders Håkansson, Elna Burén, Arne Mikkelsen, Magnus Persson, Marianne Eriksson, Lars-Ivar Olofsson.

§1. Mötets öppnande

Ordförande Jan-Anders Håkansson hälsade Välkommen och förklarade mötet öppnat

§2. Val av sekreterare

Elna Burén valdes till att föra dagens protokoll

§3. Dagordningen

Dagordningen för dagens förhandlingar godkändes.

§4. Föregående mötes protokoll

Protokoll från möte 20/10 lästes upp och godkändes.

§5. Rapport

Jan-Anders rapporterade från möte med CSAB d 11/11. De gjorde då en produktionsuppföljning. På grund av mycket sten har grävningen blivit dyrare än beräknat. Samförläggningen med Eon och OKAB har gjort dessa sträckor billigare, men hela projektet kommer att bli dyrare än beräknat. Hela projektet är ca 1 månad försenad. Den 31/1 beräknas de flesta vara uppkopplade.

Möte med OKAB: kostnaden för samförläggningen med dem bestämdes till 60:-/m

Jordbruksverket: Den första utbetalningen från jordbruksverket har kommit den andra är på väg.

EON: Är framme vid korsning Fåglebodavägen 126:an. Kvar att gräva ner till Åmma, beräknar vara klara där i mitten av februari. Tryckning under vägen och lite grävning i Ebbamåla. Har grävt ca 8600m.

CSAB: Grävningen längs 126:an och Bredasjövägen är klar. Dalanshult blir klart i veckan. Ca 140m att gräva i Fågleboda och en bit på Henriks väg.

OKAB: Klar med sin grävning. 10380m.

§6. Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§7. Ekonomisk rapport

Alla nya medlemmar har betalt. Återbetalningen till utträdande medlem är gjord.

§8. Nästa möte

Torsdag 15/1 2015 på brunnsängen.

§9. Övriga frågor

Inga


§10 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:



Elna Burén
Sekreterare



Jan-Anders Håkansson
Ordförande